

Funktionsprüfung InspirAIR®-Lüftungsanlage

Antrag / Vereinbarung mit Fa. Aereco GmbH

Per Fax: 06122 / 92 768 90 oder E-Mail: info@aereco.de

Firma

Ansprechpartner

Kundennummer (sofern bekannt)

Telefonnummer des Ansprechpartners

Strasse

E-Mail Adresse des Ansprechpartners

PLZ - Ort

Vereinbaren Sie bitte einen Termin zur Funktionsprüfung der Anlage mit uns an folgender Adresse:

Bauvorhaben

Wunschtermin

Strasse

PLZ - Ort

Vor Ort ist Herr/Frau _____ Fa. _____ anwesend und am Tag der Funktionsprüfung unter der Mobilnummer _____ zu erreichen.

Die Funktionsprüfung seitens Aereco wird nur gemeinsam mit dem Installateur durchgeführt.

Bitte bestätigen Sie uns den Wunschtermin zeitnah.

Name, Firmenstempel, Ort und Datum

Die Funktionsprüfung der Aereco Lüftungsanlage erfolgt nach dessen Einbau durch den Installateur.
Vor der Funktionsprüfung und der darauffolgenden Inbetriebnahme **müssen** folgende Punkte geklärt sein:

■ Lüftungsgerät

Ausführungstyp: InspirAIR® Side InspirAIR® Top Gerätebezeichnung: _____

Montageart des Lüftungsgerätes: Wand Decke

Das Lüftungsgerät befindet sich: Wohnbereich Dachboden (frostfrei) Keller (beheizt/frostfrei)

Wurde das Lüftungsgerät stromseitig angeschlossen und ist betriebsbereit?

Ist der Zugang zu dem Lüftungsgerät gewährleistet?

Wurde die Kondensatleitung mit einem freien Auslauf in das Abwassernetz ausgeführt, gemäß der Anschlusssituation der Luftarten nach „A“ oder „B“??

■ Abluft

Sind alle Abluftelemente montiert?

Wurde alle Abluftleitungen luftdicht ausgeführt?

Sind Brandschutzklappen bauseitig in der Abluftleitung vorhanden?

■ Zuluft

Sind alle Zuluftelemente montiert?

Wurden alle Zuluftleitungen luftdicht ausgeführt?

Sind Brandschutzklappen in Brandabschnitten baus. in der Zuluftleitung vorhanden?

■ Aussenluft

Wurde eine Aussenlufthaube Dach/Wand montiert?

Wurden alle Aussenluftleitungen luftdicht ausgeführt?

Sind Brandschutzklappen in Brandabschnitten bauseitig in der Aussenluftleitung vorhanden?

Wurde die Aussenluftleitung vor Schwitzwasser isoliert (>- 30 mm WLSO40)?

■ Fortluft

Wurde eine Fortlufthaube Dach/Wand montiert?

Wurden alle Fortluftleitungen luftdicht ausgeführt?

Sind Brandschutzklappen in Brandabschnitten bauseitig in der Fortluftleitung vorhanden?

Wurde die Fortluftleitung vor Schwitzwasser isoliert (>- 30 mm WLSO40)?

■ Zubehör (optional)

Für dem Fall, dass kein freier Auslauf im Lüftungsgerät vorliegt, ist eine Kondensatpumpe vorhanden, und wurde gemäß den Vorgaben die Anschlusssituation der Luftarten „A“ oder „B“ berücksichtigt.

Ist ein Vorheizregister vorhanden, wurde dies mit einer elektrischen Spannungsversorgung gem Hersteller vorgaben verbunden?

Nur wenn alle o.g. Punkte mit „JA“ beantwortet sind, kann die Aereco Lüftungsanlage geprüft werden.

Falls die Fa. Aereco GmbH ein weiteres Mal zum Bauvorhaben wegen falscher Montage oder Nichtberücksichtigung der vorangenannten Punkte anfahren muss, entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von pauschal: 150,00 €.